

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۱	مجموعه فعالیت‌های حقوقی و مجمعی					۶ days?
۲	اصلاح و ثبت اساسنامه					۶ days?
۳	امضای اساسنامه اصلاح شده توسط وزیر نیرو و ابلاغ به توانیر	√				۱ day?
۴	تهیه اطلاعات مورد نیاز اساسنامه برای هر شرکت	√				۱ day?
۵	ارسال اساسنامه جدید به شرکت های توزیع	√				۱ day?
۶	هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	√				۱ day?
۷	ارائه اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها در هر استان			√		۱ day?
۸	بررسی مدارک توسط اداره ثبت شرکت ها			√		۱ day?
۹	اعلامیه درج آگهی			√		۱ day?
۱۰	تمدید ماموریت یا انتخاب اعضاء هیئت مدیره					۶ days?
۱۱	بررسی تمدید مدت ماموریت و یا تغییرات مورد نیاز در اعضا هیئت مدیره	√				۱ day?
۱۲	بررسی لیست پیشنهادی توسط مجمع برای انتخاب اعضا جدید	√				۱ day?
۱۳	استعلام از مراجع ذیصلاح	√				۱ day?
۱۴	تهیه مصوبه مجمع	√				۱ day?
۱۵	انتقال سهام وثیقه به اعضای جدید	√		√		۱ day?
۱۶	صدور احکام اعضاء هیئت مدیره	√				۱ day?
۱۷	ابلاغ تفاهمنامه و صورتجلسه تصرف دارایی ها					۴ days?
۱۸	تهیه پیش نویس صورتجلسه تصرف توسط کمیته حقوقی	√				۱ day?
۱۹	بررسی پیش نویس توسط کمیته منتخب شورایعالی	√				۱ day?
۲۰	تصویب نهایی تفاهمنامه توسط شورای عالی راهبردی	√				۱ day?
۲۱	معرفی نمایندگان شرکتهای مرتبط با تبادل تفاهمنامه و صورتجلسه تصرف					۱ day?
۲۲	تبادل تفاهمنامه به انضمام صورتجلسه تصرف بین شرکتهای برق و توزیع	√				۱ day?
۲۳	تنظیم مبیاعنامه انتقال دارایی ها					۴ days?
۲۴	تهیه مبیاعنامه های مورد نیاز دستورالعمل انتقال دارایی ها توسط کمیته حقوقی	√				۱ day?
۲۵	تهیه لیست طبقه بندی شده دارایی ها توسط کمیته مالی	√	√	√		۱ day?
۲۶	بررسی مستندات مبیاعنامه ها و ضمانت توسط کمیته های مالی ، خدمات مشترکین و برنامه ریزی	√	√			۱ day?
۲۷	تصویب نهایی مستندات توسط شورای عالی راهبردی	√				۱ day?
۲۸	ابلاغ به شرکت ها و کمیته مالی و حقوقی جهت اجرا	√				۱ day?
۲۹	قرارداد اجاره به شرط تملیک					۴ days?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۳۰	تهیه قرارداد اجاره مورد نیاز توسط کمیته حقوقی	√				۱ day?
۳۱	تهیه لیست طبقه بندی شده دارایی ها توسط کمیته مالی	√	√	√		۱ day?
۳۲	بررسی مستندات قرارداد اجاره و ضمانت توسط کمیته ها ی مالی ، خدمات مشترکین و برنامه ریزی	√	√			۱ day?
۳۳	تصویب نهایی مستندات توسط شورای عالی راهبردی	√				۱ day?
۳۴	ابلاغ به شرکت ها و کمیته مالی و حقوقی جهت اجرا	√				۱ day?
۳۵	<b>تنظیم صلح نامه حقوق انتقالی</b>					<b>۳ days?</b>
۳۶	تهیه صلح نامه مورد نیاز توسط کمیته حقوقی	√				۱ day?
۳۷	بررسی مستندات صلح نامه و ضمانت توسط کمیته ها ی مالی، حقوقی و خدمات مشترکین	√	√			۱ day?
۳۸	تصویب نهایی مستندات توسط شورای عالی راهبردی	√				۱ day?
۳۹	ابلاغ به شرکت ها و کمیته مالی و حقوقی جهت اجرا	√				۱ day?
۴۰	<b>تعیین تکلیف دعاوی حقوقی قابل انتقال به شرکت های توزیع</b>					<b>۳ days?</b>
۴۱	تهیه لیست و تعیین آخرین وضعیت دعاوی حقوقی توسط شرکت برق منطقه ای	√	√			۱ day?
۴۲	مبادله تفاهنامه انتقال دعوی حقوقی به شرکت توزیع		√	√		۱ day?
۴۳	معرفی رسمی شرکت های توزیع به مراجع مربوطه به عنوان جانشین برق های منطقه ای					۱ day?
۴۴	ارسال صورت جلسه به توانیر توسط برق منطقه ای		√	√		۱ day?
۴۵	<b>تغییر کار فرما در قرار دادهای بخش توزیع برق های منطقه ای</b>					<b>۳ days?</b>
۴۶	تهیه فهرست کلیه قراردادهای مرتبط با بخش توزیع منعقد شده توسط برق منطقه ای					۱ day?
۴۷	تعیین موضوع قراردادها و تعهدات، میزان پیشرفت و پرداخت های صورت گرفته هر قرارداد					۱ day?
۴۸	تبیین وضعیت و تعهدات حقوقی و قانونی تغییر کارفرما در قراردادهای	√				۱ day?
۴۹	تهیه صورتجلسه تغییر کارفرما بین شرکت های برق و توزیع		√	√		۱ day?
۵۰	انجام عملیات قانونی تغییر کارفرما در قرار دادهای		√	√		۱ day?
۵۱	اعلام تغییر کارفرما به توانیر و شرکت توزیع از طرف برق منطقه ای		√	√		۱ day?
۵۲	<b>مجموعه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی و خدمات مشترکین</b>					<b>۴ days?</b>
۵۳	<b>انتقال مشترکین به شرکت توزیع</b>					<b>۲ days?</b>
۵۴	تهیه فهرست کلیه مشترکین بخش توزیع - ولتاژ ۳۳ کیلوولت و کمتر					۱ day?
۵۵	تهیه و تبادل فرم الف - ۸-۱- دستورالعمل انتقال دارایی ها		√	√		۱ day?
۵۶	تهیه فهرست مستندات مکانیزه و غیر مکانیزه مربوط به سوابق مشترکین از جمله پرونده ها، نقشه ها					۱ day?
۵۷	تبادل کلیه اطلاعات مکانیزه و غیر مکانیزه فروش انرژی - آخرین قرائت، بدهی، بستن کار و اطلاعات جانبی					۱ day?
۵۸	امضاء صورت جلسه لیست قابل انتقال		√	√		۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۵۹	ارسال صورت جلسه به واحد مالی جهت انتقال دارایی	√				۱ day?
۶۰	ایجاد سازو کارهای لازم در زمینه ارائه خدمات فروش از جمله کمیسیونها					۱ day?
۶۱	<b>سیستمهای فروش و صدور صورتحساب برق مصرفی مشترکین</b>					<b>۲ days?</b>
۶۲	تغییر سربرگ و آرم و نشانه شرکت در فرمها، قبوض و صورتحسابها با هماهنگی توانیر			√		۱ day?
۶۳	تهیه، صدور و توزیع صورتحسابهای برق مصرفی			√		۱ day?
۶۴	تداوم و ارتقاء نظام کنترل و نظارت در زمینه سیستمهای فروش					۱ day?
۶۵	آموزش پرسنل مرتبط توزیع جهت اجراء و کنترل سیستمهای فروش					۱ day?
۶۶	انتقال مالکیت نرم افزارها و حقوق مربوطه خدمات مشترکین		√	√		۱ day?
۶۷	انتقال و تجدید قرارداد دریافت خدمات رایانه ای و پیمانکاری به شرکت توزیع بر حسب مورد					۱ day?
۶۸	<b>پذیرش مشترکین جدید</b>					<b>۱ day?</b>
۶۹	ابلاغ حسابهای فروش به واحدهای مرتبط	√				۱ day?
۷۰	اطلاع رسانی به بانکها در رابطه با فعال نمودن حسابهای جدید مفتوحه					۱ day?
۷۱	اصلاح قرارداد متقاضیان برق با سر برگ شرکت توزیع			√		۱ day?
۷۲	ابلاغ قانونی قبول مشترک توسط توزیع از توانیر	√				۱ day?
۷۳	ایجاد سازوکار پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان برق فوق توزیع و انتقال توسط شرکت توزیع			√		۱ day?
۷۴	پذیرش مشترک جدید توسط شرکت توزیع			√		۱ day?
۷۵	<b>تعیین تکلیف تعهدات باقی مانده فروش انشعاب</b>					<b>۴ days?</b>
۷۶	تهیه فهرست تعهدات فی مابین برق منطقه ای با متقاضیان و مشترکین			√		۱ day
۷۷	تهیه فهرست اشتراکهای بلاتکلیف - جمع آوریهای ابطال نشده، واگذاری تکلیفی			√		۱ day
۷۸	تهیه فهرست مطالبات هزینه انشعاب - تقسیمی			√		۱ day?
۷۹	تهیه صورت جلسه تعیین تکلیف تعهدات باقی مانده		√	√		۱ day?
۸۰	ارسال صورت جلسه به واحد مالی جهت انتقال دارایی ها		√	√		۱ day?
۸۱	<b>تعیین وضعیت فروش انرژی شامل مصارف، محاسبات، اصلاحات و سایر موارد</b>					<b>۳ days?</b>
۸۲	قرائت همزمان لوازم اندازه گیری و تهیه صورتمجلس در مبادی ورود انرژی در زمان اجرای استقلال		√	√		۱ day?
۸۳	تفکیک مصارف انرژی و مبالغ برق منطقه ای و توزیع در مقطع استقلال		√	√		۱ day?
۸۴	تهیه صورتمجلس اختلاف مصارف و محاسبات و رفع آنها		√	√		۱ day?
۸۵	<b>حفظ، ایجاد، ارتقاء و فراگیر نمودن نظامهای کنترل و نظارت بر تعاملات با مشترکین</b>					<b>۲ days?</b>
۸۶	شناسایی فعالیتهای کنترل و نظارت مرتبط با وظایف منتقله از شرکت برق منطقه ای		√	√		۱ day?
۸۷	ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل و نظارت وظایف منتقله					۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۸۸	آموزش نیروی انسانی		√	√		۱ day?
۸۹	تعیین ظرفیت فروش انشعاب و تعهدات جاری و میزان بار موجود					۳ days?
۹۰	شناسایی مشترکین متصل به هر پست فوق توزیع و درج در سیستم فروش					۱ day?
۹۱	محاسبه قدرت تعهد شده روی هر پست فوق توزیع		√	√		۱ day?
۹۲	تعیین بار موجود روی هر پست فوق توزیع		√	√		۱ day?
۹۳	تعیین قدرت قابل فروش روی هر پست فوق توزیع		√	√		۱ day?
۹۴	ایجاد ساز و کار تعامل با برق منطقه ای در مبادله اطلاعات فروش		√	√		۱ day?
۹۵	مجموعه فعالیتهای مرتبط با تعاملات مالی و انتقال داراییها					۱۰ days?
۹۶	تشکیل کمیته مدیریت بر نقدینگی					۶ days?
۹۷	تهیه نمودار ورود و خروج نقدینگی ماهیانه طی دو سال گذشته	√				۱ day?
۹۸	پیشبینی نمودار ورود و خروج نقدینگی ماهیانه طی سال ۸۶ و ۸۷	√				۱ day?
۹۹	اخذ میزان اعتبار و نقدینگی سال ۸۶ و ۸۷ از توانیر و ترسیم نمودار ماهیانه			√		۱ day?
۱۰۰	تشکیل کمیته مدیریت بر نقدینگی و بررسی اولویتهای هزینه در هر ماه	√		√		۱ day?
۱۰۱	ارائه پیشنهاد به مدیریت نقدینگی به مدیر عامل	√		√		۱ day?
۱۰۲	ارائه کسری نقدینگی و ارسال لیست عملیات حذف شده به توانیر			√		۱ day?
۱۰۳	افتتاح حسابهای مدیریت منابع و تمرکز در شرکتهای توزیع					۴ days?
۱۰۴	مکاتبه با سیستم بانکی جهت افتتاح حساب مدیریت منابع در استان ها توسط توانیر	√				۱ day?
۱۰۵	افتتاح حساب مدیریت منابع و اعلام شماره حساب به هر شرکت توزیع	√				۱ day?
۱۰۶	مکاتبه با شرکت توزیع جهت افتتاح حساب های تمرکز درآمدها توسط شرکت های توزیع	√				۱ day?
۱۰۷	افتتاح حساب های تمرکز فروش انرژی، انشعاب و سایر درآمدها			√		۱ day?
۱۰۸	اعلام افتتاح حساب از طرف شرکت های توزیع به توانیر					۱ day?
۱۰۹	انتقال دارائی ها به شرکت توزیع					۱۰ days?
۱۱۰	نهایی نمودن و تصویب دستور العمل انتقال داراییها در وزارت نیرو	√				۱ day?
۱۱۱	ابلاغ دستور العمل انتقال دارائیها به شرکت های برق منطقه ای و توزیع	√				۱ day?
۱۱۲	بررسی پیشنویس تفاهننامه تصرف دارائی ها	√				۱ day?
۱۱۳	تهیه فهرست دارائیهای مرتبط با توزیع - منقول و غیر منقول		√			۱ day?
۱۱۴	تکمیل فرم سری الف- دارائی های ثابت مشهود در دست بهره برداری		√			۱ day?
۱۱۵	تکمیل فرم سری ب - پیش پرداخت ها- علی الحساب		√			۱ day?
۱۱۶	تکمیل فرم سری ج- دارائی های نا مشهود		√			۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۱۱۷	تکمیل فرم سری د- پروژه های در جریان ساخت		√			۱ day?
۱۱۸	تکمیل فرم سری ه- اقلام بستانکار از قبیل بدهی مشترکین، پیش دریافت ها و		√			۱ day?
۱۱۹	امضای تفاهمنامه فهرست توسط شرکت توزیع و برق منطقه ای و توانیر	√	√	√		۱ day?
۱۲۰	ارسال تفاهمنامه به شرکت توانیر		√	√		۱ day?
۱۲۱	اعلام مغایرت به شرکت توانیر ظرف یکماه		√	√		۱ day?
۱۲۲	بررسی و رفع اختلاف و اظهار نظر قطعی توسط شرکت توانیر	√	√			۱ day?
۱۲۳	امضاء صورت جلسه نهایی تصرف و انتقال داراییها توسط توانیر ، برق منطقه ای و توزیع	√	√			۱ day?
۱۲۴	پیگیری انجام امور قانونی انتقال داراییها -حداکثر تا پایان سال مالی		√			۱ day?
۱۲۵	<b>نحوه تسهیم منابع</b>					<b>۶ days?</b>
۱۲۶	تهیه دستور العمل مدیریت بر منابع توسط توانیر	√				۱ day?
۱۲۷	نهایی نمودن دستور العمل مدیریت منابع توسط هیئت مدیره	√				۱ day?
۱۲۸	تصویب دستور العمل توسط وزیر نیرو	√				۱ day?
۱۲۹	ابلاغ دستور العمل توسط وزارت نیرو به شرکت توانیر	√				۱ day?
۱۳۰	عملیاتی نمودن دستور العمل توسط شرکت توانیر	√				۱ day?
۱۳۱	ارسال سهم نقدینگی هر شرکت جهت اعمال مدیریت بر نقدینگی	√				۱ day?
۱۳۲	<b>بازنگری فرمت صورت های مالی شرکت های توزیع</b>					<b>۷ days?</b>
۱۳۳	تشکیل کمیته مشترک مالی و برنامه ریزی	√				۱ day?
۱۳۴	تشکیل کارگروه کارشناسی یا بکار گیری مشاور	√				۱ day?
۱۳۵	بررسی صورت های مالی شرکتها در طول دو سال گذشته	√				۱ day?
۱۳۶	تهیه پیشنویس فرمت های جدید (هماهنگ با گزارش هیئت مدیره)	√				۱ day?
۱۳۷	ارسال به شرکت ها جهت اظهار نظر (توزیع ، برق منطقه و حسابرسان)	√				۱ day?
۱۳۸	تصویب نهایی توسط شورای معاونین و ارسال به ریاست مجمع	√				۱ day?
۱۳۹	ابلاغ به شرکتهای توزیع	√				۱ day?
۱۴۰	<b>بررسی بازپرداخت اجاره به شرکت تملیک</b>					<b>۵ days?</b>
۱۴۱	تهیه لیست حقوقی عمومی به تفکیک شرکتهای توزیع	√				۱ day?
۱۴۲	بررسی روشهای مختلف باز پرداخت	√				۱ day?
۱۴۳	بررسی روشهای پیشنهادی از دیدگاه مالی و حقوقی	√				۱ day?
۱۴۴	تهیه دستورالعمل نحوه باز پرداخت اجاره به شرط تملیک	√				۱ day?
۱۴۵	تعیین نحوه باز پرداخت اجاره به شرط تملیک هر شرکت	√				۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۱۴۶	ابلاغ لیست نهایی به معاونت برنامه ریزی جهت درج در بودجه	√				۱ day?
۱۴۷	<b>مجموعه فعالیتهای بهره برداری و بازار برق</b>					<b>۷ days?</b>
۱۴۸	<b>ورود شرکت توزیع به عملیات بازار برق</b>			√		<b>۵ days?</b>
۱۴۹	تشکیل کمیته بازار برق در شرکت توزیع			√	√	۱ day?
۱۵۰	آموزش پرسنل مرتبط با بازار برق			√	√	۱ day?
۱۵۱	تهیه و نصب نرم افزار بازار برق			√	√	۱ day?
۱۵۲	کاربرد آزمایشی نرم افزار		√	√	√	۱ day?
۱۵۳	پیشبینی بار و مبادله اطلاعات پیشبینی به بازار برق					۱ day?
۱۵۴	اعلام آمادگی ورود به بازار برق			√	√	۱ day?
۱۵۵	<b>نصب کنتور در مبادی ورودی انرژی</b>					<b>۶ days?</b>
۱۵۶	تهیه فهرست نقاط مورد نیاز جهت نصب لوازم اندازه گیری-فیدرترانسفورماتورها، فیدرهای خروجی، نیروگاههای محلی		√	√		۱ day?
۱۵۷	تهیه فهرست نقاط نصب شده		√	√		۱ day?
۱۵۸	تهیه فهرست پست های مشترک بین چند شرکت		√	√		۱ day?
۱۵۹	نصب لوازم اندازه گیری روی فیدرترانسفورماتورها، فیدرهای مستقل شرکتهای مجاور در پستهای مشترک و نیروگاههای محلی		√	√		۱ day?
۱۶۰	تهیه صورتجلسه بین توزیع و شرکت مدیریت شبکه جهت قطعی شدن لوازم اندازه گیری منصوبه		√	√		۱ day?
۱۶۱	ارسال صورت جلسه به توانیر		√	√		۱ day?
۱۶۲	ارسال صورت جلسه اولین قرائت به توانیر		√	√		۱ day?
۱۶۳	<b>نحوه قرائت کنتورها</b>					<b>۵ days?</b>
۱۶۴	تامین شرایط امکان ارتباط با کنتورها جهت قرائت انرژی		√	√	√	۱ day?
۱۶۵	قرائت و در اختیار قراردادن اطلاعات ساعت به ساعت انرژی هر یک از کنتورهای منصوبه در سایت توسط مدیریت شبکه		√	√	√	۱ day?
۱۶۶	حصول اطمینان از دسترسی راحت شرکت توزیع به اطلاعات انرژی		√	√	√	۱ day?
۱۶۷	طراحی فرایند قرائت و اعلام رسمی مقادیر انرژی مبادله شده		√	√	√	۱ day?
۱۶۸	اعلام مقادیر فروش انرژی به واحد مالی			√	√	۱ day?
۱۶۹	<b>تعیین تکلیف نیروگاه های دیزلی</b>					<b>۳ days?</b>
۱۷۰	تهیه لیست دفتری تجهیزات و ابنیه نیروگاه های دیزلی	√	√	√		۱ day?
۱۷۱	امضاء صورت جلسه به پیوست لیست تجهیزات و ابنیه		√	√		۱ day?
۱۷۲	حصول اطمینان از امکان ورود نیروگاه به بازار برق	√	√	√	√	۱ day?
۱۷۳	تحویل و تحول تاسیسات به شرکت توزیع و ارسال صورتجلسه به مالی		√	√		۱ day?
۱۷۴	<b>در صد انحراف مجاز پیش بینی بار</b>					<b>۵ days?</b>

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۱۷۵	تشکیل کمیته مشترک توزیع و برق منطقه ای و مدیریت شبکه و توانیر جهت تعیین در صد انحراف مجاز پیش بینی بار	√	√	√	√	۱ day?
۱۷۶	بررسی عوامل موثر در پیش بینی نیاز مصرف در بخشهای مختلف	√	√	√	√	۱ day?
۱۷۷	تعیین در صد انحراف مجاز پیش بینی بار در ضوابط بازار برق	√			√	۱ day?
۱۷۸	تصویب در صد انحراف مجاز در جلسه مشترک هیئت تنظیم بازار و توانیر	√			√	۱ day?
۱۷۹	اعمال در صد انحراف مجاز تعیین شده در قرارداد	√			√	۱ day?
۱۸۰	<b>قرارداد بازار برق</b>					<b>۵ days?</b>
۱۸۱	اصلاح و باز نگری قرارداد توسط مدیریت شبکه و توانیر	√			√	۱ day?
۱۸۲	تهیه فهرست اطلاعات فروش انرژی به تفکیک شرکت های توزیع توسط توانیر	√			√	۱ day?
۱۸۳	تهیه پیشنویس قرارداد هر شرکت توسط بازار برق	√			√	۱ day?
۱۸۴	کنترل نهایی پیش نویس قرار داد توسط توانیر	√			√	۱ day?
۱۸۵	مبادله قرارداد بین شرکت های توزیع و بازار برق	√			√	۱ day?
۱۸۶	<b>لیست تجهیزات بخش فشار متوسط شرکت های توزیع</b>					<b>۴ days?</b>
۱۸۷	تهیه لیست تجهیزات قابل انتقال به تفکیک پستهای فوق توزیع و انتقال		√	√		۱ day?
۱۸۸	امضاء صورت جلسه به پیوست لیست تهیه شده		√	√		۱ day?
۱۸۹	ارسال صورتحساب به واحد مالی جهت اعمال حساب		√	√		۱ day?
۱۹۰	تحویل و تحول تاسیسات به شرکت توزیع		√	√		۱ day?
۱۹۱	<b>راه اندازی مراکز کنترل دیسپاچینگ توزیع</b>					<b>۶ days?</b>
۱۹۲	مطالعه تعیین بهترین مکان از نظر فنی و ارتباطی			√		۱ day?
۱۹۳	تامین و آموزش نیروی انسانی			√		۱ day?
۱۹۴	تامین نرم افزار و سخت افزار مرکز			√		۱ day?
۱۹۵	راه اندازی سیستم ضبط مکالمات			√		۱ day?
۱۹۶	حصول اطمینان از امکان ایجاد ارتباط سریع و آسان با مراکز فوق توزیع و ۰۰		√	√		۱ day?
۱۹۷	اعلام شروع بکار مرکز به توانیر		√	√		۱ day?
۱۹۸	<b>پیاده سازی دستورالعمل قطع و وصل</b>					<b>۷ days?</b>
۱۹۹	آموزش دستور العمل به کلیه پرسنل مرتبط			√		۱ day?
۲۰۰	تخصیص یک خط پی ال سی جهت ارتباط با پستهای فوق توزیع در مراکز دیسپاچینگ توزیع و واحدهای اتفاقات			√		۱ day?
۲۰۱	توزیع دستورالعمل در کلیه واحد های مرتبط در شرکت توزیع و فوق توزیع			√		۱ day?
۲۰۲	برگزاری جلسه هماهنگی بین توزیع و برق منطقه ای در مناطق مختلف		√	√		۱ day?
۲۰۳	ارسال صورت جلسات هماهنگی به توانیر		√	√		۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۲۰۴	اجرای کلیه فعالیتها مطابق ظوابط مندرج در دستورالعمل			√		۱ day?
۲۰۵	ارسال مشکلات به توانیر		√	√		۱ day?
۲۰۶	<b>مجموعه عملیات مرتبط با برنامه ریزی و بودجه</b>					<b>۷ days?</b>
۲۰۷	ارسال بودجه پیشنهادی توسط توزیع با فرمهای ابلاغ شده					<b>۷ days?</b>
۲۰۸	جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت فرمهای بودجه	√		√		۱ day?
۲۰۹	تهیه بودجه شرکتها در قالب فرمهای بودجه قبل و بعد از استقلال مطابق برنامه زمانبندی توانیر	√		√		۱ day?
۲۱۰	کنترل بودجه پیشنهادی شرکتها توزیع	√				۱ day?
۲۱۱	تصویب بودجه توسط مجمع	√				۱ day?
۲۱۲	ابلاغ بودجه از طرف مجمع به شرکت های توزیع	√				۱ day?
۲۱۳	اصلاح برنامه عملیاتی شرکت مطابق با بودجه ابلاغی در فرمهای بودجه			√		۱ day?
۲۱۴	اجراء و کنترل برنامه توسط شرکتها توزیع و توانیر	√		√		۱ day?
۲۱۵	<b>تعیین تکلیف قراردادهای فعلی شرکتها توزیع</b>					<b>۳ days?</b>
۲۱۶	تعیین لیست قرارداد های مبادله شده با شرکت برق منطقه ای		√	√		۱ day?
۲۱۷	تعیین میزان اعتبارات تخصیص یافته مرتبط با هر قرارداد					۱ day?
۲۱۸	تعیین پیشرفت فیزیکی پروژهها و فعالیت ها		√	√		۱ day?
۲۱۹	بررسی و تعیین نسبت اعتبارات جذب شده به نسبت اعتبارات مصوب در مدت معین قبل از استقلال	√	√	√		۱ day?
۲۲۰	تسویه حساب و فسخ قراردادهای پنجگانه با برقههای منطقه ای		√	√		۱ day?
۲۲۱	<b>تعیین تکلیف اعتبارات منابع عمومی</b>					<b>۵ days?</b>
۲۲۲	اخذ کد سازمان مدیریت			√		۱ day?
۲۲۳	تعیین میزان اعتبارات برق منطقه ای در منابع عمومی		√			۱ day?
۲۲۴	بررسی پیشرفت فیزیکی پروژهها		√	√		۱ day?
۲۲۵	تعیین زمان مورد نیاز برای اتمام پروژه ها		√	√		۱ day?
۲۲۶	بررسی و تصمیم گیری در خصوص انتقال یا عدم انتقال اعتبارات موجود		√	√		۱ day?
۲۲۷	بررسی احتمال امکان انتقال اعتبارات با هماهنگی سازمان مدیریت و مجریان طرحها		√	√		۱ day?
۲۲۸	اخذ نقطه نظرات و ابلاغ به شرکتها		√	√		۱ day?
۲۲۹	<b>طراحی روش یکسان در صورت وضعیت</b>					<b>۴ days?</b>
۲۳۰	بررسی نرم افزار موجود در برقههای منطقه ای		√	√		۱ day?
۲۳۱	اجرای برنامه آموزشی در صورت نیاز		√	√		۱ day?
۲۳۲	اخذ نرم افزار مربوطه به انضمام متن برنامه		√	√		۱ day?

شماره سطر	عناوین	توانیر	برق منطقه ای	توزیع	شبکه	مدت زمان لازم
۲۳۳	نصب در شرکت توزیع و واحدهای وابسته		√	√		۱ day?
۲۳۴	تطبیق برنامه های شرکت با نرم افزار			√		۱ day?
۲۳۵	تعیین گردش کار به واحد اجرایی			√		۱ day?
۲۳۶	کنترل برنامه های اجرا شده و تطبیق با مصوبات			√		۱ day?
۲۳۷	ارزیابی عملکرد			√		۱ day?
۲۳۸	تعیین نقاط قوت و راهکارهای بهبود			√		۱ day?
۲۳۹	ارسال بوجه اصلاحیه ۸۶ و پیش بینی سال ۸۷					۶ days?
۲۴۰	اخذ پیشنهادات شرکتهای توزیع به مجمع			√		۱ day?
۲۴۱	تشکیل جلسات و بررسی بر اساس فرمتهای بودجه	√				۱ day?
۲۴۲	هماهنگی با سایر واحدهای ذیربط	√				۱ day?
۲۴۳	تصویب بودجه توسط مجمع	√				۱ day?
۲۴۴	ابلاغ بودجه از طرف مجمع به شرکت های توزیع	√				۱ day?
۲۴۵	اصلاح برنامه عملیاتی شرکت مطابق با بودجه ابلاغی در فرمهای بودجه			√		۱ day?
۲۴۶	اجراء و کنترل برنامه توسط شرکتهای توزیع و توانیر			√		۱ day?
۲۴۷	ایجاد فرمت یکسان برای گزارشهای هیئت مدیره					۴ days?
۲۴۸	بررسی گزارشهای هیئت مدیره های موجود	√				۱ day?
۲۴۹	تعیین و طبقه بندی شاخصهای موجود	√				۱ day?
۲۵۰	دسته بندی اطلاعات مورد نیاز برای طرح در مجمع	√				۱ day?
۲۵۱	هماهنگی با کار گروه مالی	√				۱ day?
۲۵۲	ارائه فرمت های مورد نیاز برای گزارشات سالانه هیئت مدیره	√				۱ day?
۲۵۳	بررسی و تصویب توسط مجمع	√				۱ day?
۲۵۴	ابلاغ به شرکتهای توزیع	√				۱ day?
۲۵۵	<b>مدیریت نقدینگی</b>					۳ days?
۲۵۶	تعیین سهم نقدینگی هر شرکت در طول سال	√				۱ day?
۲۵۷	بررسی میزان نقدینگی دریافت شده قبل از استقلال	√				۱ day?
۲۵۸	تعیین اختلاف نقدینگی جذب شده و تخصیص یافته	√				۱ day?
۲۵۹	تعیین میزان نقدینگی پس از استقلال	√				۱ day?